



**GESTIONE OBBLIGATORIA ASSOCIATA DEI SERVIZI  
TRA I COMUNI DI COMMEZZADURA E MEZZANA**

**COMUNE DI COMMEZZADURA**

Determinazione del Funzionario Responsabile

AREA 6 - ATTIVITA' TECNICHE

**UFFICIO RETI STRADE PARCHI VERDE PUBBLICO**

Numero **5** di data **13/01/2021**

Oggetto: **Intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica mediante installazione di apparecchi a LED lungo la Via delle Malgole ed il sottopasso sulla S.S. 42 in frazione Mestriago del Comune di Commezzadura – Approvazione contabilità finale lavori, certificato di regolare esecuzione e prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta. Codice CUP: G91E19000050005 - CIG: Z7C2DBC945**

Assunta da:

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Manini Giuseppe

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

**COMUNE DI COMMEZZADURA**

Via del Comun, 10 - 38020 COMMEZZADURA (TN)

Tel. 0463.974163 - Fax 0463.973091

C.F. e P.IVA 00252960224

e-mail : protocollo@comune.commezzadura.tn.it

**COMUNE DI MEZZANA**

Via IV Novembre, 75 - 38020 MEZZANA (TN)

Tel. 0463.757124 - Fax 0463.757044

C.F. e P.IVA 00252040225

e-mail : protocollo@comune.mezzana.tn.it

**Premesso che:**

- Con Verbale di determinazione del Responsabile dell’Ufficio reti, strade, verde pubblico, cimiteri – Area attività tecniche nell’ambito della Gestione obbligatoria associata tra i Comuni di Mezzana e Commezzadura n. 99 del 26.06.2020, si provvedeva all’affido esterno all’Ing. Fabrizio Daldoss delle attività tecniche di progettazione ed esecuzione dell’opera inerente a lavori di “Intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica mediante installazione di apparecchi a LED lungo la Via delle Malgole ed il sottopasso sulla S.S. 42 in frazione Mestriago del Comune di Commezzadura”;
- Con Verbale di deliberazione della Giunta comunale di Commezzadura n. 49 del 30.07.2020, veniva approvata la progettazione esecutiva dell’opera redatta dall’Ing. Fabrizio Daldoss, nell’importo complessivo di €. 29.397,10.- di cui €. 18.236,53.- per lavori comprensivi di €. 722,23.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 11.160,57.- per somme a disposizione dell’Amministrazione e si disponeva l’autorizzazione a contrarre mediante trattativa privata diretta;
- A seguito dell’espletamento della procedura di appalto, con atto di cottimo N. 21|2020 Atti privati di data 05.10.2020, i lavori sono stati affidati all’Impresa Individuale GRAIFENBER CARLO con sede in Zona Industriale n. 1/E – 38027 MALE’ (TN), C.F. GRFCRL66M25C794B e P.IVA N. 01253100224, che ha offerto un ribasso percentuale del 5,100% sull’importo a base d’asta e quindi per un importo di contratto pari a netti €. 17.343,30.- comprensivi di €. 722,23.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico sotto riportato:

<b>A. LAVORI</b>	Approvato	A seguito gara
a.1 Lavorazioni soggette a ribasso d’asta	17.514,30	16.621,07
a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	722,23	722,23
a.3 Importo contrattuale	<b>18.236,53</b>	<b>17.343,30</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	Approvato	A seguito gara
b.1 Imprevisti	1.500,00	1.500,00
b.2 IVA 22% su lavori + imprevisti	4.162,04	4.162,04
b.3 Spese tecniche	4.333,64	4.333,64
b.4 Oneri previdenziali su b.3	173,35	173,35
b.5 IVA 22% su spese tecniche	991,54	991,54
b.6 Accantonamento ribasso d’asta	-	893,23
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>11.160,57</b>	<b>12.053,80</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.397,10</b>	<b>29.397,10</b>

- Dato atto che i lavori in oggetto risultano ora regolarmente completati avendo avuto inizio in data 16.10.2020, sospesi il 02.11.2020, ripresi in data 29.12.2020 ed ultimati il 30.12.2020.

**Visti** ora gli atti di contabilità finale redatti dal Direttore dei lavori Ing. Fabrizio Daldoss qui assunti agli atti sub. Prot. n. [C931-0000062-07/01/2021-A](#), dai quali risulta:

- Durante l’esecuzione dei lavori non risulta essere stato chiesto ed autorizzato alcun subappalto;
- I lavori risultano essere stati eseguiti nel rispetto dei termini avendo avuto inizio in data 16.10.2020, sospesi il 02.11.2020, ripresi in data 29.12.2020 ed ultimati il 30.12.2020, con sei giorni di anticipo sul termine contrattuale previsto;
- Non sono avvenuti danni di forza maggiore;
- Non risulta essere stata concessa alcuna anticipazione così come non è stato redatto alcun stato di avanzamento lavori;
- I lavori risultano essere stati regolarmente eseguiti e svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto ed agli ordini e disposizioni del Direttore dei Lavori;
- Gli atti di contabilità finale sono stati regolarmente sottoscritti da parte del legale rappresentante dell’Impresa esecutrice dei lavori in segno di accettazione e senza alcuna riserva;
- Gli importi di contabilità finale risultano i seguenti:

• Importo netto autorizzato di contratto comprensivo di oneri di sicurezza	€.	17.343,30.-
• Importo netto lavori eseguiti comprensivi di oneri di sicurezza (stato finale)	€.	17.343,30.-
• Somme liquidate	€.	0,00.-
• Credito netto residuo impresa	€.	17.343,30.-

Totale lavori a base d'asta come da contabilità finale

€. 17.343,30.-

**Rilevato** pertanto dalla contabilità finale dei lavori che risultano essere stati spesi complessivamente € 25.665,82.- con un risparmio di € 3.731,28.- rispetto alla somma autorizzata ed impegnata di perizia di € 29.397,10.-, il tutto come meglio dettagliatamente riportato nella seguente tabella:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</b>				
A.	LAVORI	Approvato	Di contabilità	Differenza
a.1	Per esecuzione lavori	16.621,07	16.621,07	0,00
a.2	Oneri di sicurezza	722,23	722,23	0,00
a.3	Importo contrattuale	<b>17.343,30</b>	<b>17.343,30</b>	<b>0,00</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	Di contabilità	Differenza
b.1	Imprevisti	1.500,00	0,00	- 1.500,00
b.2	IVA 22% su lavori + imprevisti	4.162,04	3.815,53	- 346,51
b.3	Spese tecniche	4.333,64	4.333,64	0,00
b.4	Oneri previdenziali su b.3	173,35	173,35	0,00
b.5	IVA 22% su spese tecniche	991,54	0,00	- 991,54
b.6	Accantonamento ribasso d'asta	893,23	0,00	- 893,23
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>12.053,80</b>	<b>8.322,52</b>	<b>- 3.731,28</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>29.397,10</b>	<b>25.665,82</b>	<b>- 3.731,28</b>

**Visto** il certificato di regolare esecuzione delle opere redatto dal Direttore dei lavori Ing. Fabrizio Daldoss in data 30.12.2020 che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi netti € 17.343,30.-.

**Dato atto** che non necessita provvedere alla pubblicazione dell'avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, in quanto le opere sono state interamente eseguite su proprietà pubblica.

**Verificato** pertanto, dagli atti tutti sopra richiamati nonché dalla contabilità finale dei lavori e dal certificato di regolare esecuzione, che l'importo totale dei lavori eseguiti ammonta a complessivi € 25.665,82.- con un risparmio di € 3.731,28.- rispetto alla somma autorizzata di progetto pari € 29.397,10.- e che risulta ancora da liquidare l'intero credito dell'impresa esecutrice dei lavori contabilizzati in netti € 17.343,30.- nonché la somma dovuta a titolo di progettazione ed esecuzione di netti € 4.333,64.-.

**Verificato ancora** che, per quanto depositato agli atti di questa Amministrazione, l'Impresa esecutrice dei lavori non risulta aver ceduto l'importo dei suoi crediti né ha rilasciato procedure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori stessi e che non esistono atti impeditivi di alcun genere.

**Accertata** la regolarità contributiva della ditta esecutrice dei lavori attraverso la procedura telematica on line (vedi DURC INAIL\_24258869 di data 19.10.2020) nonché del progettista e direttore dei lavori Ing. Fabrizio Daldoss (vedi DURC INARCASSA prot. n. 0007667.05-01-2021).

**Ritenuto** pertanto opportuno e doveroso provvedere alla approvazione della contabilità finale dei lavori con contestuale liquidazione del credito spettante alla ditta esecutrice dei lavori ed al professionista incaricato della progettazione ed esecuzione dei lavori.

**Dato atto** che l'opera in oggetto risulta già interamente finanziata con i seguenti impegni:

- al capitolo n. 20821.1 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.012 relativamente alle spese tecniche per € 5.498,53.-;
- al capitolo n. 20821.6 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.012 relativamente ai lavori per € 23.898,57.-.

**Vista** la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m.i. (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.i., la L.P. 09.03.2016, n. 2 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg., nonché la L.P. 23 marzo

2020, n. 2 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni”.

Visto il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i..

Visto il Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità vigenti.

#### D E T E R M I N A

- 1) Di approvare per quanto dettagliatamente esposto in premessa, gli atti concernenti la contabilità finale dell'opera relativa a **“Intervento di efficientamento energetico impianti di illuminazione pubblica mediante installazione di apparecchi a LED lungo la Via delle Malgole ed il sottopasso sulla S.S. 42 in frazione Mestriago del Comune di Commezzadura”**, redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Daldoss in data 30.12.2020, tutti debitamente sottoscritti in maniera digitale anche dal legale rappresentate della Impresa esecutrice delle opere senza alcuna riserva, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'importo totale di €. 25.665,82.-, il tutto come meglio riportato nel seguente prospetto:

<b>QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA</b>				
A.	LAVORI	Approvato	Di contabilità	Differenza
a.1	Per esecuzione lavori	16.621,07	16.621,07	0,00
a.2	Oneri di sicurezza	722,23	722,23	0,00
a.3	Importo contrattuale	<b>17.343,30</b>	<b>17.343,30</b>	<b>0,00</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Approvato	Di contabilità	Differenza
b.1	Imprevisti	1.500,00	0,00	- 1.500,00
b.2	IVA 22% su lavori + imprevisti	4.162,04	3.815,53	- 346,51
b.3	Spese tecniche	4.333,64	4.333,64	0,00
b.4	Oneri previdenziali su b.3	173,35	173,35	0,00
b.5	IVA 22% su spese tecniche	991,54	0,00	- 991,54
b.6	Accantonamento ribasso d'asta	893,23	0,00	- 893,23
<b>Totale somme a disposizione</b>		<b>12.053,80</b>	<b>8.322,52</b>	<b>- 3.731,28</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>29.397,10</b>	<b>25.665,82</b>	<b>- 3.731,28</b>

- 2) Di approvare altresì il certificato di regolare esecuzione di data 30.12.2020 a firma del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Daldoss che certifica la regolare esecuzione dei lavori nell'importo di complessivi €. 17.343,30.- al netto dell'IVA 22% per €. 3.815,53.- e quindi per un totale di €. 21.158,83.-.

- 3) Di approvare ancora il seguente quadro economico della spesa complessivamente sostenuta che espone un risparmio di €. 3.731,28.- dovuti alla differenza fra la spesa autorizzata di perizia in €. 29.397,10.- e quella effettivamente sostenuta pari ad €. 25.665,82.-:

<b>PROSPETTO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA</b>		
A.	LAVORI	Importi in Euro
a.1	Per esecuzione lavori	16.621,07
a.2	Oneri di sicurezza	722,23
a.3	Importo contrattuale	<b>17.343,30</b>
B.	SOMME A DISPOSIZIONE	Importi in Euro
b.1	IVA 22% su lavori	3.815,53
b.2	Spese tecniche	4.333,64

b.3 Oneri previdenziali su b.2	173,35
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>8.322,52</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>25.665,82</b>

- 4) Di liquidare le seguenti spettanze:
- Ditta Individuale GRAIFENBERG CARLO con sede in Zona Industriale n. 1/E – 38027 MALE' (TN), C.F. GRFCRL66M25C794B e P.IVA N. 01253100224 – Fattura a saldo dei lavori eseguiti N. 26 di data 30.12.2020, nell'importo di netti €. 17.343,30.- a cui va aggiunta l'IVA al 22% per €. 3.815,53.- e quindi per complessivi lordi €. 21.158,83.-.
  - Dott. Ing. FABRIZIO DALDOSS con Studio in Via Nazionale, 200 – 38027 CROVIANA (TN), C.F. DLDFRZ68D20C794D e P.IVA N. 01847680228 – Fattura a saldo delle prestazioni professionali eseguite N. 3/E di data 05.01.2021, nell'importo di netti €. 4.333,64.- a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali al 4% per €. 173,35.- (fattura esente IVA per Op. soggetti a forfait L. 190/2014) e quinti per complessivi lordi €. 4.506,99.-.
- 5) Di dare atto che la spesa di cui al precedente punto per un totale pari ad €. 25.665,82.- trova già la propria imputazione nel seguente modo:
- al capitolo n. 20821.1 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.012 relativamente alle spese tecniche per €. 5.498,53.-;
  - al capitolo n. 20821.6 – P.D.C.F. U.2.02.01.09.012 relativamente ai lavori per €. 23.898,57.-;
- che presentano adeguata disponibilità, evidenziando peraltro una economia di spesa per €. 991,54.- al cap. 20821.1 ed €. 2.739,74.- al cap. 20821.6, pari a complessivi €. 3.731,28.-.
- 6) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e per presa visione e riscontro in quanto il provvedimento, pur non comportando oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, ha comunque rilevanza di natura contabile.
- 7) Di inviare, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alla ditta esecutrice ed al direttore dei lavori.
- 8) Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
  - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
- Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di lavori pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
  - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

\*\*\*\*\*