



COMUNE DI COMMEZZADURA

PROVINCIA DI TRENTO
Fraz. Mestriago – Via del Comun, n.10
38020 COMMEZZADURA (TN)
☎ 0463/974163 – ☎ 0463/973091
PEC: comune@pec.comune.commezzadura.tn.it
C.F. e P.IVA 00252960224



UFFICIO LAVORI PUBBLICI

☎ 0463.974163 interno 7 – ☎ 0463.973091
e-mail: edilizia.pubblica@comune.commezzadura.tn.it

Prot. n. 4670

Commezzadura, li 25.08.2026

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'acquedotto potabile comunale in loc. Boroni nella frazione di Piano a seguito di perdite sullo stesso.

VERBALE DI SOMMA URGENZA (ai sensi dell'art. 53 della L.P. 10.09.1993 n.26 e s.m.)

Il giorno 10.08.2026, a seguito di segnalazioni, il sottoscritto Marco Podetti, Sindaco del Comune di Commezzadura, unitamente agli assessori Renzo Daprà e Diego Podetti, si sono recati in sopralluogo nella frazione di Piano, accertando lo svuotamento completo del serbatoio dell'acqua potabile a monte dell'abitato di Piano individuando, successivamente, la zona interessata dalla perdita. La perdita dell'acquedotto è stata individuata tra la Via del Capitel e Loc. Boroni, in corrispondenza dell'attraversamento della strada statale (SS42). Al sopralluogo erano presenti l'ing. Roberto Bezzi, quale progettista e direttore dei lavori ed il signor Walter Malanotti per l'impresa Rossi Germano S.r.l., esecutore dei lavori;

CONSIDERATO CHE

- A seguito delle rotture dell'acquedotto potabile comunale constatate:
 - Una in corrispondenza dell'attraversamento della strada statale sono rimaste prive del relativo servizio due utenze a monte della strada statale e dieci utenze site a valle della strada medesima, in loc. Boroni;
 - Una sulla tubazione di alimentazione della Chiesa di S. Agata, relativo cimitero e relativo idrante antincendio;
- A seguito delle perdite sopra riportate sull'acquedotto potabile comunale, gli interventi ritenuti urgenti da realizzare nell'immediato per ripristinare in tempo breve ed in modalità temporanea l'approvvigionamento idrico potabile delle utenze in loc. Boroni, concordati con il progettista e l'operatore economico Rossi Germano SRL nella persona del Sig. Walter Malanotti, sono i seguenti:
 - a) Realizzazione di un by-pass provvisorio sul tratto della tubazione dell'acquedotto potabile comunale interessata in corrispondenza della strada statale, mediante la posa di una tubazione in polietilene del diametro di 32 mm., che attraversa la strada statale in modo aereo ad un'altezza di circa ml. 5, in appoggio sul solaio del garage interrato sito a monte della strada, sul palo recante il segnale luminoso dell'attraversamento pedonale stradale e sul tetto dell'edificio sito a valle della strada medesima. Detta tubazione dovrà essere allacciata provvisoriamente alla condotta dell'acquedotto potabile comunale sita in adiacenza del fiume Noce per alimentare provvisoriamente le utenze a valle della strada statale rimaste prive di approvvigionamento idrico potabile.
 - b) Realizzazione di due allacciamenti provvisori fuori terra per ripristinare provvisoriamente le due utenze a monte della strada statale;
 - c) Ricerca puntuale della perdita in corrispondenza dell'attraversamento della strada statale, mediante incarico all'operatore economico Fratelli Bonora SRL, con geofono e strumento di rilevazione del gas.

- Gli interventi ritenuti urgenti da realizzare di seguito a quelli sopra riportati, concordati con il progettista ing. Roberto Bezzi e l'operatore economico Rossi Germano SRL nella persona del legale rappresentante Sig. Luciano Rossi, sono i seguenti:
 - a) Realizzazione di un nuovo collettore idraulico potabile in polietilene del diametro esterno da mm. 110, in sostituzione di quello esistente che alimenta le utenze private a monte ed a valle della strada statale, con attraversamento della strada statale mediante trivellazione orizzontale controllata e realizzazione di tutti i pozzetti collettori necessari per i nuovi allacciamenti alle utenze private ed al nuovo idrante antincendio;
 - b) Realizzazione di nuova tubazione idrico potabile in polietilene del diametro esterno da mm. 110 per l'alimentazione delle utenze della Chiesa di S. Agata (Chiesa, Cimitero e idrante antincendio) realizzazione di tutti i pozzetti collettori necessari per i nuovi allacciamenti alle utenze private ed al nuovo idrante antincendio.
- L'importo complessivo dei lavori in oggetto riportati è stimato in € 250.000,00.-, come da quadro economico redatto dal progettista.

DICHIARA

che i lavori predetti rivestono carattere di somma urgenza per cui è stato redatto il presente verbale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n.26 e ss.mm.

DISPONE

- L'incarico di Responsabile Unico del Progetto al Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici comunale, **per. ind. Paolo Podetti**, dando atto dell'assenza giustificata dal Servizio dello stesso dal 07.05.2026 al 14.08.2026;
- L'incarico all'**ing. Roberto Bezzi**, con domicilio professionale in Trento, per la redazione dei relativi perizia tecnica ed estimativa, piano di sicurezza in fase progettuale, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e direzione e contabilità dei lavori in oggetto riportati;
- L'incarico al **dott. geol. Giovanni Galatà**, con domicilio professionale in Trento, per la redazione della relativa relazione geologica geotecnica inerenti i lavori in oggetto riportati.
- L'immediata esecuzione dei seguenti lavori:
 1. Realizzazione di un by-pass provvisorio sul tratto della tubazione dell'acquedotto potabile comunale interessata in corrispondenza della strada statale, mediante la posa di una tubazione in polietilene del diametro di 32 mm., che attraversa la strada statale in modo aereo ad un'altezza di circa ml. 5, in appoggio sul solaio del garage interrato sito a monte della strada, sul palo recante il segnale luminoso dell'attraversamento pedonale stradale e sul tetto dell'edificio sito a valle della strada medesima. Detta tubazione dovrà essere allacciata provvisoriamente alla condotta dell'acquedotto potabile comunale sita in adiacenza del fiume Noce per alimentare provvisoriamente, al fine di alimentare le utenze a valle della strada statale rimaste prive di approvvigionamento idrico potabile.
 2. Realizzazione di due allacciamenti provvisori fuori terra per ripristinare provvisoriamente le due utenze a monte della strada statale;
 3. Realizzazione di un nuovo collettore idraulico potabile in polietilene del diametro esterno da mm. 110, in sostituzione di quello esistente che alimenta le utenze private a monte ed a valle della strada statale, con attraversamento della strada statale mediante trivellazione orizzontale controllata e realizzazione di tutti i pozzetti collettori necessari per i nuovi allacciamenti alle utenze private ed al nuovo idrante antincendio;
 4. Realizzazione di nuova tubazione idrico potabile in polietilene del diametro esterno da mm. 110 per l'alimentazione delle utenze della Chiesa di S. Agata (Chiesa, Cimitero e idrante antincendio) realizzazione di tutti i pozzetti collettori necessari per i nuovi allacciamenti alle utenze private ed al nuovo idrante antincendio.

- L'affidamento dei lavori di cui ai punti 1.-2.-3.-4. sopra riportati all'operatore economico **Rossi Germano S.r.l.**, con sede in Commezzadura (TN);
- L'affidamento del Servizio di ricerca puntuale della perdita in corrispondenza dell'attraversamento della strada statale con geofono e strumento di rilevazione del gas, all'operatore economico **Fratelli Bonora S.r.l.**;
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 - 3° comma - della L.P. 26/93 e ss.mm., si provvederà alla regolarizzazione degli incarichi tecnici e dell'affidamento dei lavori mediante appositi provvedimenti amministrativi entro 45 giorni dal presente verbale;
- Di dare atto che ai sensi dell'art. 19, comma 2, del T.U. delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n°4/L modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005 n° 4/L, si provvederà alla regolarizzazione degli incarichi tecnici e dell'affidamento dei lavori mediante appositi impegni di spesa con relativi provvedimenti amministrativi entro 30 giorni dalla data del presente verbale.



Il Sindaco
- Marco Podetti -



Il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici
- Paolo Podetti -

Allegati:

Quadro economico dell'ing. Roberto Bezzi.

